

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.15 ROP NUTS II Střední Čechy

číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0tnRYPM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 15.3
Integrovaný rozvoj území

Oblast podpory: 15.3.3
Rozvoj venkova

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Střední Čechy

Projekt: OBEC VESTEC

Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/23.00548

Název projektu: Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě

Kontaktní osoba: Herzánová Veronika

Adresa: Vestec, Vestecká, 3, 25242

E-mail: veronika.herzanova@granthelp.eu

Telefon: 773993908

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 2

Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP

Plánované datum předložení: 15.11.2010

Sledované období: 16.04.2010 - 15.11.2010

3. Indikátory hlášení

Kód národního seznamu:

Název indikátoru: Průměrný podíl revitalizované plochy na ploše dotčené části obce

Jednotka: %

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 0,00

Datum dosažené hodnoty:



| | |
|---|---|
| Kód nár. íselníku: | 00.05. |
| Název indikátoru: | Po et nov vytvo ených pracovních míst v rámci projekt na udržitelný rozvoj venkovských oblastí - ženy |
| Jednotka: | PM |
| Výchozí hodnota: | 0,00 |
| Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 0,00 |
| Dosažená hodnota: | 0,00 |
| Cílová hodnota: | 0,00 |
| Datum dosažené hodnoty: | |
| Kód nár. íselníku: | 00.06. |
| Název indikátoru: | Po et nov vytvo ených pracovních míst v rámci projekt na udržitelný rozvoj venkovských oblastí - muži |
| Jednotka: | PM |
| Výchozí hodnota: | 0,00 |
| Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 0,00 |
| Dosažená hodnota: | 0,00 |
| Cílová hodnota: | 0,00 |
| Datum dosažené hodnoty: | |
| Kód nár. íselníku: | 00.31. |
| Název indikátoru: | Po et nových vzd lávacích za ízení |
| Jednotka: | Po et |
| Výchozí hodnota: | 0,00 |
| Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 0,00 |
| Dosažená hodnota: | 0,00 |
| Cílová hodnota: | 1,00 |
| Datum dosažené hodnoty: | |
| Kód nár. íselníku: | 00.32. |
| Název indikátoru: | Po et zrekonstruovaných vzd lávacích za ízení |
| Jednotka: | Po et |
| Výchozí hodnota: | 0,00 |
| Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 0,00 |
| Dosažená hodnota: | 0,00 |
| Cílová hodnota: | 0,00 |
| Datum dosažené hodnoty: | |

Kód nár. íselníku: 00.33.
Název indikátoru: Po et za ízení nov se vzd lávacím ú elem
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 00.43.
Název indikátoru: Po et projekt zahrnujících zavád ní moderních technologií a inovací
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 00.44.
Název indikátoru: Navýšení kapacity vzd lávacích za ízení
Jednotka: %
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 100,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 52.02.15
Název indikátoru: Po et nov vytvo ených pracovních míst v rámci projekt na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
Jednotka: PM
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 11,50
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 65.05.05
Název indikátoru: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech
Jednotka: ha
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 65.15.00
Název indikátoru: Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ve venkovských oblastech celkem
Jednotka: m2
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci
Postup podle písm. V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle písm. 2: Služby
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Podpísaná hodnota v Kč bez DPH: 1 600 000,00
Nasmlouvaná částka: 1 600 000,00
Podpísané/skutečné datum zahájení V : 17.10.2008
Podpísané/skutečné datum ukončení V : 03.11.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: Grant Help, s.r.o. / 27645240

Pořadové číslo V : 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Vypracování studie budovy a příslušného areálu mateřské školy ve Vestci
Postup podle písm. V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh V podle písm. 2: Dodávky
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Podpísaná hodnota v Kč bez DPH: 101 150,00
Nasmlouvaná částka: 101 150,00
Podpísané/skutečné datum zahájení V : 03.09.2007
Podpísané/skutečné datum ukončení V : 15.10.2007
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o. / 27171850

Pořadové číslo V : 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci stavby „MŠ Vestec“
Postup podle písm. V : Zjednodušené podlimitní řízení
Druh V podle písm. 2: Dodávky
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Podpísaná hodnota v Kč bez DPH: 1 718 360,00
Nasmlouvaná částka: 1 718 360,00
Podpísané/skutečné datum zahájení V : 23.04.2008
Podpísané/skutečné datum ukončení V : 01.07.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o. / 27171850

Po adové číslo V : 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název V : Zhotovení projektu „Výstavba MŠ Vestec včetně vybavení a přilehlé zahrady“
Postup při V : Otevřené řízení podlimitní
Druh V podle předem tu: Stavební práce
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 47 196 764,00
Nasmlouvaná částka: 47 196 764,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 05.10.2009
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 15.12.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: AVERS, spol. s r.o. / 41190840

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další aktivity (popište)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Příjemce dotace označí jednotlivé investice štítkem dle podmínek ROP NUTS II S. Z tohoto označení bude patrné, že pomocí strukturálních fondů byla investice kofinancována.

Dležité písemné dokumenty budou označeny štítkem dle podmínek ROP NUTS II S.

Stav aktuální: Dosud nerealizováno, tabulka a štítky budou umístěny po dokončení stavebních prací.

Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách


Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na webových stránkách obce budou publikovány jednotlivé kroky realizace projektu výstavby Mateřské školy Vestec jako je rozpočet projektu, technické parametry projektu, fotodokumentace výstavby, výběrové řízení na dodavatele a podobně. Po dokončení realizace projektu bude vyhotovena dokumentace o provedení investiční akce včetně fotodokumentace.

Jakmile bude zahájen provoz mateřské školy, budou zřízeny samostatné webové stránky Mateřské školy Vestce, kde budou prezentovány veškeré informace týkající se všech fází projektu (přípravné, investiční i provozní). Na těchto webových stránkách bude informace o kofinancování projektu.

Publicita na webových stránkách bude zajišťována na základě Metodiky jednotného vizuálního stylu.

Stav aktuální: Příjemce zveřejňuje průběžně aktuální informace o stavbě MŠ na svých webových stránkách <http://www.vestec.cz/novinky/na-cem-pracujeme/materska-skola.html> k dispozici je i fotodokumentace z průběhu stavebních prací.



Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Žadatel a příjemce dotace nechá vyhotovit mramorové i kovové pamětní desky, kde na základě Metodiky jednotného vizuálního stylu budou uvedeny potřebné informace o realizovaném projektu.

Jedna z těchto pamětních desek bude umístěna u hlavních vchodových dveří do budovy Mateřské školy Vestec. Další bude vyvěšena na vstupní bránu do zahrady Mateřské školy Vestec.

Stav aktuální: Dosud nerealizováno, tabulka bude umístěna po ukončení stavebních prací.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Velkoplošný reklamní panel bude vyhotoven bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu v místě provádění výstavby MŠ. Panel bude na místě realizace umístěn po celou dobu fyzické realizace projektu.

Stav aktuální: Velkoplošný reklamní banner byl objednan a umístěn na místě stavby v rámci zaizení staveniště. Slavnostně byl odhalen v rámci poklepání základního kamene budovy mateřské školy Vestec za přítomnosti editelky úřadu regionální rady ROP NUTS II S JUDr. Ing. Tomáš Novotného, Ph.D dne 14.1.2010.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zaizení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti: Technická studie předkládaného projektu řeší celý areál MŠ a v budově přízemní prostory bezbariérové. To znamená, mohou je využívat i děti se sníženou schopností pohybu. Rodiče, kteří povedou své děti do školky, budou bez problému se moci po areálu MŠ pohybovat i v případě jakékoliv imobilní situace (zranění, tělesné postižení, vozíčkáři), ale také například s kočárkem.

Stav aktuální: Stavba probíhá dle platné projektové dokumentace a předpokládá bezbariérový standard.

Kriterium pro rovné p íležitosti: Projekt p ísp je ke snazšímu za len ní a uplatn ní znevýhodn ých skupin na trhu práce.

Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:

Stav p í podání projektové žádosti: Zapojování znevýhodn ých skupin na trh práce a realizace p edkládaného projektu má úzkou vazbu ve vztahu vykonávání rodi ovské dovolené.

Projekt zrealizuje za ízení p edškolního vzd lávání, umožní rodi m na mate ské dovolené (znevýhodn né skupin) umístit své dít již od 3 let do MŠ (v obci Vestec z d vod chyb jícího za ízení a nedostate ných kapacit okolních za ízení to není standardní situace). Rodi tak m že nastoupit do svého p vodního zam stnání (ze zákona má zam stnavatel povinnost mu pracovní místo po dobu klasické rodi ovské dovolené držet).

Sou asná situace v obci je taková, že rodi e d tí p edškolního v ku jsou nuceni z d vodu nedostatku p edškolního za ízení í jejich kapacit, z stávat s d tmi doma déle. Ztrácení svá p vodní zam stnání a dále se stávají h e zam stnavatelnými. Sekundárn se to m že projevit na život a zdraví t chto obyvatel a m že dojít až k projev m sociopatologických jev .

P edkládaný projekt usnadní situaci rodi na rodi ovské dovolené p í umis ování svých d tí do p edškolních vzd lávacích za ízení a p í návratu do pracovního procesu. Obec Vestce p edkládaných projektem vybuduje kapacitn dosta ující za ízení.

Stav aktuální:

Dosud bez vlivu.

Kriterium pro rovné p íležitosti: Projekt p ísp je ke zlepšení služeb pro rodi e s d tmi.

Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:

Stav p í podání projektové žádosti: Vybudováním objektu ob ánské vybavenosti - mate ské školy se v obci zlepší situace s umis ováním d tí do p edškolního za ízení. Vzhledem k tomu, že v sou asné dob v obci žádná (ani soukromá, ani ve ejná) MŠ není ani žádné podobné za ízení, situace se zlepší o 100 %. Dosavadní ešení p edškolního vzd lávání se již jeví jako neefektivní a hlavn nedostate né.

Projekt p ísp je ke zlepšení služeb pro rodi e s d tmi vybudováním nové mate ské školy Vestec. Nejv tší zlepšení pocítí rodi e s trvalým pobytem ve Vestci, ale zlepšení situace bude znát í ve spádových MŠ, kde se uvolní kapacity pro jejich vlastní rezidenty.

Stav aktuální:

Dosud bez vlivu.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav před podáním projektové žádosti: Sekundárně má být realizace předkládaného projektu přispívá na eliminaci sociálně patologických jevů.

Realizace projektu se v první řadě promítne do života rodičů dětí. Tito rodiče budou moci své děti umístit do předškolního zařízení již od 3 let věku, budou moci nastoupit do minulého zaměstnání. Lidé, kteří jsou dlouho bez kontaktu s prací se stávají stále méně zaměstnatelnými, má být se to projevit až v snížení pracovní kvalifikace, v obtížném návratu do pracovního procesu, horšími finančními podmínkami a celkově až ve snížení životní úrovně rodiny. Následkem této situace mohou být další doprovodné jevy sociopatologické jako je alkoholismus, drogy, deprese, zhoršování kvality péče o děti a podobně. Pokud obec nabídne kvalitní a dostatečné zázemí pro děti již od 3 let, zamezí možnosti vzniku výše uvedené situace.

Realizace projektu se ale promítne i do života malých dětí. Děti nebudou muset dojíždět za předškolním vzdáváním, budou si moci budovat kamarádství v obci, kde žijí. Protože se jedná o malou obec, projevují se zde negativní projevy společnosti (drogy, šikana, alkohol) méně často jako ve městech. Na které děti jsou nuceny za předškolním vzdáváním dojíždět i přímě do Prahy, kde je větší šance, že se setkají s projevy sociopatologických jevů. Realizací projektu budou moci děti navštěvovat ZŠ přímě v místě bydliště, malé obci.

Stav aktuální: Dosud bez vlivu.

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav před podáním projektové žádosti: Předkládaný projekt počítá s vytvořením celkem 11,5 úvazků nových pracovních míst. Na které z těchto úvazků jsou zkrácené, poloviční, tedy mohou se o tyto místa v rámci výběrového řízení ucházet lidé s malými dětmi, lidé starší, u neobdobných prací i lidé s jakoukoliv menší vadou, které by jim náplň práce dovozovala. Pracovní místa uitelů/lekárek počítají s ranními a odpoledními směnami, zde je také možnost sladit rodinný a pracovní život, zvolit si směnu, která bude zájemci o pracovní místo nejlépe vyhovovat.

Při výběru vhodných kandidátů na pracovní pozici vytvořených pracovních míst bude hlavním požadavkem profesní způsobilost. Věk, pohlaví, rasa, sexuální orientace ani žádný jiný diskriminující prvek nebude rozhodovat o přijatelnosti kandidáta.

Stav aktuální: Dosud bez vlivu.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Rozpočet projektu

| Kód | Název | Počet kusů | Cena kusů [K] | Výdaje celkem [K] | Z toho neinvestiční [K] | Procento | Jednotka |
|----------|---|------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|
| 01 | Hlavní zp. sobilé výdaje | 0 | 0,00 | 36 461 618,00 | 0,00 | 95,04 | |
| 01.01 | Pořízení pozemků (do výše 10% CZV) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.02 | Pořízení staveb formou nákupu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.03 | Pořízení staveb formou výstavby, v . výdaj na PD (do výše 5% CZV) | 0 | 0,00 | 34 321 351,00 | 0,00 | 89,46 | |
| 01.03.01 | Stavební náklady na budovu MŠ (třída, kuchyně, editelna a technické místnosti - náklady na byt správce) | 1 | 34 321 351,00 | 34 321 351,00 | 0,00 | 89,62 | |
| 01.04 | Pořízení samostatných movitých věcí | 0 | 0,00 | 2 132 267,00 | 0,00 | 5,56 | |
| 01.04.01 | Technologie vybavení stravovacího provozu | 1 | 2 132 267,00 | 2 132 267,00 | 0,00 | 5,47 | |
| 01.05 | Pořízení nehm. majetku - nákup SW, licencí a ocenitelných práv | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.06 | Pořízení materiálu a zásob | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.07 | Výdaje na publicitu dle podmínek ROP | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,02 | |
| 01.08 | Bank. poplatky za zřízení a vedení zvl. účtu a za finanční transakce na něm | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Vedlejší zp. sobilé výdaje (do výše 20 % CZV) | 0 | 0,00 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 4,96 | |
| 02.01 | Výdaje na hr. mzdy i platy zam. pracujících na přípravě a řízení projektu, v . zák. odvod | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.02 | Cest. náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03 | Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství | 1 | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 3,72 | |
| 02.04 | Výdaje spojené s výbavou řízením dle pravidel ROP | 1 | 476 000,00 | 476 000,00 | 476 000,00 | 1,24 | |
| 02.05 | Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06 | Výdaje na odb. a znal. posudky, na studie související s přípravou dokumentace k žádosti | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Křídlové financování | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | Nezp. sobilé výdaje | 0 | 0,00 | 4 093 973,00 | 0,00 | 10,67 | |
| 04.01 | DPH (vyšlete, pokud příjemce má nárok na odpočet na vstupu) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.02 | Ostatní nezp. sobilé výdaje (blíže specifikujte) | 1 | 3 498 208,00 | 4 093 973,00 | 0,00 | 10,67 | |
| 04.02.01 | Náklady na byt správce | 1 | 3 498 208,00 | 3 498 208,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.02.02 | Technické zařízení budovy - část byt | 1 | 595 765,00 | 595 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Zp. sobilé výdaje celkem | 0 | 0,00 | 38 365 618,00 | 1 904 000,00 | 100,00 | |
| 05.01 | Z toho investiční výdaje | 1 | 36 461 618,00 | 36 461 618,00 | 0,00 | 95,04 | |
| 05.02 | Z toho neinvestiční výdaje | 1 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 4,96 | |
| 05.03 | Z toho křídlové financování | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Nezp. sobilé výdaje celkem | 0 | 0,00 | 4 093 973,00 | 0,00 | 10,67 | |

9. Pohled financování

| | Výdaje projektu (v K) |
|---|-------------------------------|
| Celkové zdroje: | 42 459 591,00 |
| Celkové zp sobilé výdaje: | 38 365 618,00 |
| Celkové nezp sobilé výdaje: | 4 093 973,00 |
| Celkové zp sobilé investiční výdaje: | 36 461 618,00 |
| Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje: | 1 904 000,00 |
| Příjmy projektu: | 0,00 |
| Příjmy zp sobilé: | 0,00 |
| Příjmy nezp sobilé: | 0,00 |
| Zp sobilé výdaje bez příjmů : | 38 365 618,00 |
| Veřejné prostředky: | 2 877 421,63 |
| Soukromé prostředky: | 0,00 |
| Dotace z rozpočtu RR: | 35 488 196,37 |
| z toho EU: | 32 610 775,04 |
| Celkové prostředky (zdroje) na krytí zp sobilých výdajů bez příjmů : | 38 365 618,00 |
| Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezp sobilých výdajů bez příjmů : | 4 093 973,00 |

10. Finan ní plán

| | |
|--|---------------|
| Po adí žádosti o platbu: | 01 |
| Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu: | 15.04.2010 |
| ástka dotace: | 11 395 697,01 |
| Z toho neinvesti ní: | 1 248 194,99 |
| Skute nost - ástka dotace: | 11 307 637,01 |
| Skute nost - z toho neinvesti ní: | 1 160 134,99 |

| | |
|--|---------------|
| Po adí žádosti o platbu: | 02 |
| Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu: | 15.11.2010 |
| ástka dotace: | 20 000 000,00 |
| Z toho neinvesti ní: | 0,00 |
| Skute nost - ástka dotace: | 0,00 |
| Skute nost - z toho neinvesti ní: | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| Po adí žádosti o platbu: | 03 |
| Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu: | 11.04.2011 |
| ástka dotace: | 4 180 559,36 |
| Z toho neinvesti ní: | 513 005,00 |
| Skute nost - ástka dotace: | 0,00 |
| Skute nost - z toho neinvesti ní: | 0,00 |

11. Prioritní téma

| | |
|--|----------------------------|
| Název prioritního tématu: | Infrastruktura pé e o d ti |
| íslo prioritního tématu: | 77 |
| Odhad výdaj (K): | |
| Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: | 32 610 775,04 |
| Aktuální stav: | 32 610 775,04 |

12. P ílohy

Název p ílohy: Fotodokumentace dokládající postup prací (v etn publicity)
íslo p ílohy: 5
Požadovaná p íloha: P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P ílohu zadal: VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Doklad o zaú tování ú etních p ípad , v etn ú etního p edpisu
íslo p ílohy: 13
Požadovaná p íloha: P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P ílohu zadal: VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU
P íloha:
Popis:

13. estné prohlášení

Jako p íjemce finan ní dotace z ROP NUTS 2 S prohlašuji, že:

všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv a p ílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si v dom/a možných následk a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ;

projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, pravidly ROP a souvisejícími právními p edpisy R a EU;

p i realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání zakázek ROP, v etn zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších p edpis ;

projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

na aktivity projektu ne erpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU (varianta u projekt zakládajících ve ejnou podporu: ani z jiných ve ejných rozpo t R a jiných lenských stát EU), než je uvedeno ve Smlouv o poskytnutí dotace;

k dnešnímu dni nemám žádné závazky v í orgán m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn , atd.), i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních fond nebo

Fondu soudržnosti v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují;

(Za spln é podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stanosti).


v dob podání žádosti ani v uplynulých t ech letech nebyl na majetek p íjemce podán návrh na prohlášení konkursu ani prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebyl podán návrh na vyrovnání í nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl proti majetku p íjemce podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce ani není proti n mu veden výkon rozhodnutí í exekuce; p íjemce není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona . 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném zn ní; nenachází se v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (nap . likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávn ní) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (nap . slou ení, splynutí, rozd lení obchodní spole nosti);

požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí dotace;

(Platí pouze pro p íjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta ást DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této ásti DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln ástku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et ur ený poskytovatelem dotace, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).

Jméno a p íjmení osoby oprávn é jednat jménem žadatele:

Místo a datum:



Podpis:

