

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.15 ROP NUTS II Střední Čechy

číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0tnRYPM00304

## 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 15.3  
Integrovaný rozvoj území

**Oblast podpory:** 15.3.3  
Rozvoj venkova

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Střední Čechy

**Projektový záměr:** OBEC VESTEC

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.15/3.3.00/23.00548

**Název projektu:** Mateřská škola Vestec v etn. napojení na inženýrské sítě

**Kontaktní osoba:** Herzánová Veronika

**Adresa:** Vestec, Vestecká, 3, 25242

**E-mail:** veronika.herzanova@granthelp.eu

**Telefon:** 773993908

## 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 3

**Typ zprávy:** Závěrečná monitorovací zpráva se závěrečnou ŽoP

**Plánované datum předložení:** 11.04.2011

**Sledované období:** 16.11.2010 - 11.04.2011

## 3. Indikátory hlášení

**Kód národního indikátoru:**

**Název indikátoru:** Průměrný podíl revitalizované plochy na ploše dotčené části obce

**Jednotka:** %


**Výchozí hodnota:** 0,00

**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00

**Dosažená hodnota:** 0,00

**Cílová hodnota:** 0,00

**Datum dosažené hodnoty:**



Finální verze (ROP-IP)

<b>Kód nár. íselníku:</b>	<b>00.05.</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et nov vytvo ených pracovních míst v rámci projekt na udržitelný rozvoj venkovských oblastí - ženy</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>PM</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>8,50</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>01.04.2011</b>
<b>Kód nár. íselníku:</b>	<b>00.06.</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et nov vytvo ených pracovních míst v rámci projekt na udržitelný rozvoj venkovských oblastí - muži</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>PM</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>01.04.2011</b>
<b>Kód nár. íselníku:</b>	<b>00.31.</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et nových vzd lávacích za ízení</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>Po et</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>1,00</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>1,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>26.01.2011</b>
<b>Kód nár. íselníku:</b>	<b>00.32.</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et zrekonstruovaných vzd lávacích za ízení</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>Po et</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	

Finální verze (ROP-IP)

<b>Kód nář. íselníku:</b>	00.33.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et za ízení nov se vzd lávacím ú elem
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Kód nář. íselníku:</b>	00.43.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et projekt zahrnujících zavád ní moderních technologií a inovací
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Kód nář. íselníku:</b>	<b>00.44.</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Navýšení kapacity vzd lávacích za ízení</b>
<b>Jednotka:</b>	%
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>100,00</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	100,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>11.04.2011</b>
<b>Kód nář. íselníku:</b>	<b>52.02.15</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et nov vytvo ených pracovních míst v rámci projekt na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)</b>
<b>Jednotka:</b>	<b>PM</b>
<b>Výchozí hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>8,50</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	11,50
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>01.04.2011</b>

Finální verze (ROP-IP)

<b>Kód nár. íselníku:</b>	65.05.05
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech
<b>Jednotka:</b>	ha
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	65.15.00
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ve venkovských oblastech celkem
<b>Jednotka:</b>	m2
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	

**4. Výběrová řízení**

**Pořadové číslo V :** 001  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci  
**Vyplněné údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 1 600 000,00  
**Nasmílovaná cena v Kč bez DPH:** 1 600 000,00  
**Předpokládané/skutkové datum zahájení V :** 17.10.2008  
**Předpokládané/skutkové datum ukončení V :** 03.11.2008  
**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Grant Help, s.r.o.	27645240	1 600 000,00
--------------------	----------	--------------

Finální verze (ROP-IP)

**Po adové číslo V :** 002  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Vypracování studie budovy a přilehlého areálu mateřské školy ve Vestci  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 101 150,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 101 150,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 03.09.2007  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 15.10.2007  
**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o.	27171850	101 150,00
----------------------------	----------	------------

Finální verze (ROP-IP)

**Po adové číslo V :** 003  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci stavby „MŠ Vestec“  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zjednodušené podlimitní ízení (§38)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 1 718 360,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 1 718 360,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 23.04.2008  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 01.07.2008  
**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o.	27171850	1 718 360,00
----------------------------	----------	--------------

**Po adové číslo V :** 004  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Zhotovení projektu „Výstavba MŠ Vestec v etn vybavení a p ílehlé zahrady“  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Podlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Otev ené ízení (§27)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 47 196 764,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 47 196 764,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 05.10.2009  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 15.12.2009  
**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

AVERS, spol. s r.o.	41190840	47 196 764,00
---------------------	----------	---------------

**Dodatky V :**

**Po adí:** 001  
**Datum podpisu:** 02.12.2010  
**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 47 196 764,00

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Dodatek 1/2010 SoD eší asové pln ní harmonogramu jednotlivých prací s ohledem na nov vzniklé situace. Konkrétn se jedná o:  
 - úpravu projektu s architektem, zadání sadových úprav a zpevn ných ploch, zohledn ní požadavk HZS.  
 - zahájení prací venkovních úprav a zpevn ných ploch.  
 - vybudování nového zásobovacího koridoru.  
 - úpravu venkovních h íšt a skladby zelených ploch.

Na základ asového pln ní prací byl stanoven kone ý termín výstavby d tského h íšt (oplocení, hrací prvky, sadové úpravy, zpevn né plochy) na 28.2.2011.

**Po adí:** 002  
**Datum podpisu:** 22.02.2011  
**Skute ná cena V po podpisu dodatku:** 46 196 764,00

**Popis zm n ešených dodavatelem:**

Zm na termínu dokon ení díla, vybrané ásti díla budou p edány objednateli ke dni 28. 2. 2011.

**Dodatky V :**

**Po adí:** 003

**Datum podpisu:** 15.06.2011

**Skutečná cena V po podpisu dodatku:** 47 267 023,00

**Popis změn řešených dodavatelem:**

Podle podmínek dodatku .3 je realizace víceprací a oprava písma ské chyby, cena díla se mění.

## **5. Publicita**

**Způsob zajištění publicity: Další aktivity (popište)**

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Příjemce dotace označí jednotlivé investice štítkem dle podmínek ROP NUTS II S . Z tohoto označení bude patrné, že pomocí strukturálních fondů byla investice kofinancována.

**Dležitě písemné dokumenty budou označeny štítkem dle podmínek ROP NUTS II S .**

**Stav aktuální:** Jednotlivé investice týkající se dodávky technologií vybavení kuchyní jsou označeny štítkem dle metodiky jednotného vizuálního stylu a podmínek ROP NUTS II S .

**Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách**

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Na webových stránkách obce budou publikovány jednotlivé kroky realizace projektu výstavby Mateřské školy Vestec jako je rozpočet projektu, technické parametry projektu, fotodokumentace výstavby, výběrová řízení na dodavatele a podobně. Po dokončení realizace projektu bude vyhotovena dokumentace o provedení investiční akce včetně fotodokumentace.

Jakmile bude zahájen provoz mateřské školy, budou zřízeny samostatné webové stránky Mateřské školy Vestce, kde budou prezentovány veškeré informace týkající se všech fází projektu (přípravné, investiční i provozní). Na těchto webových stránkách bude informace o kofinancování projektu.

Publicita na webových stránkách bude zajišťována na základě Metodiky jednotného vizuálního stylu.

**Stav aktuální:** Příjemce zveřejňuje průběžně aktuální informace o stavbě MŠ na svých webových stránkách <http://www.vestec.cz/novinky/na-cem-pracujeme/materska-skola.html> k dispozici je i fotodokumentace z průběhu stavební práce.

**Způsob zajištění publicity: Stálá výsvětlující tabulka (pamětní deska)**

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Žadatel a příjemce dotace nechá vyhotovit mramorové i kovové pamětní desky, kde na základě Metodiky jednotného vizuálního stylu budou uvedeny potřebné informace o realizovaném projektu.

Jedna z těchto pamětních desek bude umístěna u hlavních vchodových dveří do budovy Mateřské školy Vestec. Další bude vyvěšena na vstupní bránu do zahrady Mateřské školy Vestec.

**Stav aktuální:** U vstupu do areálu je umístěna kovová pamětní deska, druhá pamětní deska je vyvěšena na budovu MŠ u vchodových dveří. Je vyhotovena dle jednotného vizuálního stylu a metodiky ROP NUTS II S .

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Velkoplošný reklamní panel bude vyhotoven bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu v místě provádění výstavby MŠ. Panel bude na místě realizace umístěn po celou dobu fyzické realizace projektu.

**Stav aktuální:** Velkoplošný reklamní banner byl objednán a umístěn na místě stavby v rámci zaizení staveníště. Slavnostně byl odhalen v rámci poklepání základního kamene budovy mateřské školy Vestec za přítomnosti editelů úřadu regionální rady ROP NUTS II S JUDr. Ing. Tomáš Novotného, Ph.D dne 14.1.2010.

## **6. Rovné příležitosti**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt obsahuje vybudování zaizení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Technická studie předkládaného projektu řeší celý areál MŠ a v budovách přizemní prostory bezbariérové. To znamená, mohou je využívat i děti se sníženou schopností pohybu. Rodiče, kteří povedou své dítě do školky, budou bez problému se moci po areálu MŠ pohybovat i v případě jakékoliv imobilní situace (zranění, tělesné postižení, vozíčkář), ale také například s kočárkem.

**Stav aktuální:** Objekt mateřské školy je zrealizován dle platné PD a je bezbariérový.

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispívá ke snazšímu zaplacení a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Zapojování znevýhodněných skupin na trh práce a realizace předkládaného projektu má úzkou vazbu ve vztahu vykonávání rodičovské dovolené.

Projekt zrealizuje zaplacení předškolního vzdělávání, umožní rodičům na mateřské dovolené (znevýhodněné skupiny) umístit své děti již od 3 let do MŠ (v obci Vestec z důvodu chybějícího zaplacení a nedostatku kapacit okolních zaplacení to není standardní situace). Rodič tak může nastoupit do svého předškolního vzdělání (ze zákona má zaměstnavatel povinnost mu pracovní místo po dobu klasické rodičovské dovolené držet).

Současná situace v obci je taková, že rodiče dětí předškolního věku jsou nuceni z důvodu nedostatku předškolního vzdělání i jejich kapacit, zůstat s dětmi doma déle. Ztrácejí své předškolní vzdělání a dále se stávají hluboce znevýhodněnými. Sekundárně se to může projevit na život a zdraví těchto obyvatel a může dojít až k projevům sociopatologických jevů.

Předkládaný projekt usnadní situaci rodičů na rodičovské dovolené při umístění svých dětí do předškolních vzdělávacích zaplacení a při návratu do pracovního procesu. Obec Vestec předkládaným projektem vybuduje kapacitně dostatečný zaplacení.

**Stav aktuální:**

Je zřejmé, že projekt přispívá ke snazšímu zaplacení a zaplacení znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce a to zejména tím, že umožní rodičům umístit děti do předškolního vzdělání v místě trvalého bydliště (odpadá dojíždění) a zároveň je možno uvažovat i o umístění mladších dětí (výhledově).

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispívá ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Vybudováním objektu obecné vybavenosti - mateřské školy se v obci zlepšila situace s umístěním dětí do předškolního vzdělání. Vzhledem k tomu, že v současné době v obci žádná (ani soukromá, ani veřejná) MŠ není ani žádné podobné zaplacení, situace se zlepšila o 100 %. Dosavadní řešení předškolního vzdělávání se již jeví jako neefektivní a hlavně nedostatečné.

Projekt přispívá ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi vybudováním nové mateřské školy Vestec. Největší zlepšení pocítí rodiče s trvalým pobytem ve Vestci, ale zlepšení situace bude znát i ve spádových MŠ, kde se uvolní kapacity pro jejich vlastní rezidenty.

**Stav aktuální:**

Kvalita a dostupnost služeb pro rodiče s dětmi se zřetelně zlepšila. Nové předškolní vzdělání v obci má vynikající dopravní dostupnost pro obyvatele obce a je vybudováno dle nejvyšších standardů.

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Sekundárně se jedná o realizaci předkládaného projektu v sobě i na eliminaci sociálně patologických jevů.

Realizace projektu se v první řadě promítne do života rodičů dětí. Tito rodiče budou moci své děti umístit do předškolního zařízení již od 3 let věku, budou moci nastoupit do minulého zaměstnání. Lidé, kteří jsou dlouho bez kontaktu s prací se stávají méně zaměstnatelnými, což se to projevuje až v snížení pracovní kvalifikace, v obtížném návratu do pracovního procesu, horšími finančními podmínkami a celkově až ve snížení životní úrovně rodiny. Následkem této situace mohou být další doprovodné jevy sociopatologické jako je alkoholismus, drogy, deprese, zhoršování kvality péče o děti a podobně. Pokud obec nabídne kvalitní a dostatečné zázemí pro děti již od 3 let, zamezí možnosti vzniku výše uvedené situace.

Realizace projektu se ale promítne i do života malých dětí. Děti nebudou muset dojíždět za předškolním vzdáváním, budou si moci budovat kamarádství v obci, kde žijí. Protože se jedná o malou obec, projevují se zde negativní projevy společnosti (drogy, šikana, alkohol) méně často jako ve městech. Na které děti jsou nuceny za předškolním vzdáváním dojíždět i mimo do Prahy, kde je větší šance, že se setkají s projevy sociopatologických jevů. Realizací projektu budou moci děti navštěvovat ZŠ i mimo v místě bydliště, malé obci.

**Stav aktuální:**

Lze předpokládat, že postupem času dojde k pozitivním vlivům na znovuzapojení rodičů na trhu práce.

**Kriterium pro rovné příležitosti:** V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Předkládaný projekt počítá s vytvořením celkem 11,5 úvazků nových pracovních míst. Na které z těchto úvazků jsou zkrácené, poloviční, tedy mohou se o tyto místa v rámci výběrového řízení ucházet lidé s malými dětmi, lidé starší, u neodborných prací i lidé s jakoukoliv menší vadou, které by jim náplň práce dovozovala. Pracovní místa u školitelů spojují s ranními a odpoledními směny, zde je také možnost sladit rodinný a pracovní život, zvolit si směnu, která bude zájemci o pracovní místo nejlépe vyhovovat.

Při výběru vhodných kandidátů na pracovní pozici vytvořených pracovních míst bude hlavním požadavkem profesní způsobilost. Věk, pohlaví, rasa, sexuální orientace ani žádný jiný diskriminující prvek nebude rozhodovat o přijatelnosti kandidáta.

**Stav aktuální:**

Na která vytvořená pracovní místa jsou zkrácená, například u pracovního místa kuchařka, školnice (úvazek 6 hodin), vedoucí školní jídelny (úvazek 5 hodin), uklízečka (úvazek 2 a 3 hodiny).

## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**8. Rozpočet projektu**

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvestiční [K]	Procento	Jednotka
01	Hlavní způsobilé výdaje			36 453 618,00	0,00	95,27	
01.01	Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Pořízení staveb formou nákupu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Pořízení staveb formou výstavby, v. výdaj na PD (do výše 5% CZV)			34 321 351,00	0,00	89,70	
01.03.01	Stavební náklady na budovu MŠ (tída, kuchy, editelná a technická místnosti - náklady na byt správce)	1	34 321 351,00	34 321 351,00	0,00	89,70	
01.04	Pořízení samostatných movitých věcí			2 132 267,00	0,00	5,57	
01.04.01	Technologie vybavení stravovacího provozu	1	2 132 267,00	2 132 267,00	0,00	5,57	
01.05	Pořízení nehm. majetku - nákup SW, licencí a ocenitelných práv	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Pořízení materiálu a zásob	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	Bank. poplatky za zřízení a vedení zvl. účtů a za finanční transakce na n m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší způsobilé výdaje (do výše 20 % CZV)			1 808 800,00	1 808 800,00	4,73	
02.01	Výdaje na hr. mzdy i platy zam. pracujících na přípravu a řízení projektu, v. zák. odvod	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	Cest. náhrady zaměstnanců pracujících na přípravu a řízení projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	1	1 332 800,00	1 332 800,00	1 332 800,00	3,48	
02.04	Výdaje spojené s výbavou řízením dle pravidel ROP	1	476 000,00	476 000,00	476 000,00	1,24	
02.05	Výdaje na úctnictví vztahující se k projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	Výdaje na odb. a znal. posudky, na studie související s přípravou dokumentace k žádosti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Klížové financování	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Nezpůsobilé výdaje			3 593 408,00	95 200,00	9,39	
04.01	DPH (vyšlete, pokud příjemce má nárok na odpočet na vstupu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02	Ostatní nezpůsobilé výdaje (blíže specifikujte)			3 593 408,00	95 200,00	9,39	
04.02.01	Náklady na byt správce	1	3 498 208,00	3 498 208,00	0,00	9,14	
04.02.02	Technické zřízení budovy - část byt	0	0,00	95 200,00	95 200,00	0,25	
04.02.02.01	Ekonomické, právní poradenství korekce	1	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,25	
05	Způsobilé výdaje celkem			38 262 418,00	1 808 800,00	100,00	
05.01	Z toho investiční výdaje	1	36 461 618,00	36 461 618,00	0,00	95,29	
05.02	Z toho neinvestiční výdaje	1	1 808 800,00	1 808 800,00	1 808 800,00	4,73	

## Finální verze (ROP-IP)

05.03	Z toho křížové financování	0,00	0,00	0,00
06	Nezp sobilé výdaje celkem	3 593 408,00	95 200,00	9,39
07	Celkové výdaje projektu	41 855 826,00	1 904 000,00	109,39

### 9. Pohled financování

#### Výdaje projektu (v Kč)

<b>Celkové zdroje:</b>	41 855 826,00
<b>Celkové zp sobilé výdaje:</b>	38 262 418,00
<b>Celkové nezp sobilé výdaje:</b>	3 593 408,00
<b>Celkové zp sobilé investiční výdaje:</b>	36 461 618,00
<b>Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:</b>	1 808 800,00
<b>Jiné příjmy projektu:</b>	0,00
<b>Příjmy projektu dle článku 55:</b>	0,00
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí zp sobilých výdajů bez příjmů :</b>	38 262 418,00
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezp sobilých výdajů :</b>	3 593 408,00
<b>Veřejné prostředky:</b>	2 869 681,63
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpočtu RR:</b>	35 392 736,37
<b>z toho EU:</b>	32 523 055,04

**10. Finan ní plán**

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	15.04.2010
částka dotace:	11 395 697,01
Z toho neinvesti ní:	1 248 194,99
Skute nost - částka dotace:	11 307 637,01
Skute nost - z toho neinvesti ní:	1 160 134,99

Po adí žádosti o platbu:	02
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	15.11.2010
částka dotace:	20 000 000,00
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	20 000 000,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

Po adí žádosti o platbu:	03
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	11.04.2011
částka dotace:	4 085 099,36
Z toho neinvesti ní:	513 004,99
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Infrastruktura pé e o d ti
íslo prioritního tématu:	77
Odhad výdaj (K ):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	32 610 775,04
Aktuální stav:	32 523 055,04

**12. P ílohy**

**Název p ílohy:** Doklady prokazující pln ní monitorovacích indikátor  
**íslo p ílohy:** 4  
**Požadovaná p íloha:** P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení  
**Po et list :** 0  
**Po et vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Fotodokumentace dokládající postup prací (v etn publicity)  
**íslo p ílohy:** 5  
**Požadovaná p íloha:** P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení  
**Po et list :** 0  
**Po et vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Pojistná smlouva na majetek po izovaný v rámci realizace projektu  
**íslo p ílohy:** 9  
**Požadovaná p íloha:** P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení  
**Po et list :** 0  
**Po et vyhotovení:** 0  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Protokol o p edání a p evzetí stavebních prací/stavby i obdobný doklad v p ípad  
dodávek i služeb

**íslo p ílohy:** 10

**Požadovaná  
p íloha:** P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU

**P íloha:**

**Popis:**

**Název p ílohy:** Doklad o užívání stavby

**íslo p ílohy:** 11

**Požadovaná  
p íloha:** P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU

**P íloha:**

**Popis:**

**Název p ílohy:** Zam ení skute ného provedení stavby

**íslo p ílohy:** 12

**Požadovaná  
p íloha:** P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení

**Po et list :** 0

**Po et vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**P ílohu zadal:** VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU

**P íloha:**

**Popis:**

Název p ílohy: **Doklad o zaú tování ú etních p ípad , v etn ú etního p edpisu**  
íslo p ílohy: **13**  
Požadovaná p íloha: **P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení**  
Po et list : **0**  
Po et vyhotovení: **0**  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: **VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU**  
P íloha:  
Popis:

Název p ílohy: **P ehled výpo tu p epo teného stavu zam stnanc p íjemce**  
íslo p ílohy: **16**  
Požadovaná p íloha: **P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení**  
Po et list : **0**  
Po et vyhotovení: **0**  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: **VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU**  
P íloha:  
Popis:

Název p ílohy: **Pracovní smlouvy zam stnanc na pozicích, které vznikly v souvislosti s projektem**  
íslo p ílohy: **18**  
Požadovaná p íloha: **P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení**  
Po et list : **0**  
Po et vyhotovení: **0**  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: **VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU**  
P íloha:  
Popis:

Název p ílohy: Pracovní nápln nových zam stnanc  
íslo p ílohy: 19  
Požadovaná P ílohy Monitorovací zprávy/hlášení  
p íloha:  
Počet list : 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: VERONIKA.HERZANOVA@GRANTHELP.EU  
P íloha:  
Popis:

**13. Estné prohlášení**

Jako příjemce finanční dotace z ROP NUTS 2 S prohláším, že:

všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si v domění, že v případě možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

projekt je realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání zakázek ROP, v rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, v rámci omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

na aktivitu projektu neerpám a nenárokují prostředky z jiného finančního nástroje EU (varianta u projektů zakládajících veřejnou podporu: ani z jiných veřejných rozpočtů ČR a jiných členských států EU), než je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace;

k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samospráv a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), a další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo

Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcům) daní povoleno posekání daní nebo placení daní ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).


v době podání žádosti ani v uplynulých letech nebyl na majetek příjemce podán návrh na prohlášení konkursu ani prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebyl podán návrh na vyrovnání ani nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl proti majetku příjemce podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce ani není proti němu veden výkon rozhodnutí ani exekuce; příjemce není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění; nenachází se v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti);

požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí dotace;

(Platí pouze pro příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohláším, že do způsobilých náklad byla zahrnuta pouze část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohláším, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na vyšší způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet určený poskytovatelem dotace, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příjmové daňové hlášení k dani z přidané hodnoty).

**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**



**Podpis:**

